

REFERENČNÍ LIST

Oprava úvodní jámy Darkov 1

Investor:

OKD, a.s.

se sídlem: Stonavská 2179, Doly, PSČ 735 06 Karviná

Realizátor:

Slezská důlní díla a.s.

Občanská 1170/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČ: 042 00 667

Předmět realizace díla:

Předmětem díla bylo odstranění havarijního stavu v jámě (sanace podzemního důlního díla) v těchto položkách:

- Sanace kaverny jámového zdiva ve st. -320m,
 - Odstranění zaseknuté dopravní nádoby č.2, vč. deformovaného těžního lana,
 - Odstranění nebezpečných stavů výztuže a výstroje jámy při sjíždění okovem,
 - Potřebné úpravy v šachetní budově pro přemístění dopravních nádob,
 - Oprava rohového vedení a jámové stolice na 9. a 10. patře, příčky a rohové vedení,
 - Demontáž potrubí žlábkové vody DN150 z ohlubně na 10. patro (cca 900m),
 - Součinnost při vytažení dopravní nádoby č.2 z ohlubně a odložení těžního lana,
 - Oprava výztuže jámy v úrovni 8. patra (narážecí a vyrážecí strana),
 - Dodávka a montáž potrubí žlábkové vody DN100/PN16, vč. pevných a surných úchytů a zprovoznění žlábků (cca 900m),
 - Oprava popílkového potrubí DN100/PN40 a PN64 (cca 200m),
 - Oprava dvou tahů VN kabelů mezi ohlubní a 9. patrem,
 - Čištění výstroje a výztuže jámy tlakovou vodou v úseku od st. -600m do st. -800m,
 - Sanace narušeného zdiva v jednotlivých úsecích cca -520m až -870m síťováním,
 - Oprava betonové výztuže vyrážecí strany 10.patru síťováním, těsnící injektáží (ochrana před výstupem vod),
 - Sanace rozvolněné horniny za výztuží jámy na -320m včetně jímání vytékající vody,
 - Vyplnění volných prostor za jámovým zdivem ve st. -730m a st. -750m,
 - Monitoring poškozené betonové výztuže jámy, vč. grafického výstupu
- Uvedené práce byly realizované na území ovlivněném hornickou činností s výstupem důlních plynů.

Termín realizace

09.04.2015 - 30.06.2016

Místo plnění

Důlní závod 1, lokalita Darkov se sídlem Karviná, Doly, Čs. armády č.p. 1, PSČ 735 06

Finanční objem zakázky:

25 090 133 Kč bez DPH

30 359 061 Kč včetně DPH 21%

Tyto stavební práce byly provedeny řádně a odborně, v souladu s projektovou dokumentací, v požadované kvalitě a termínu.


.....
Ing. Pavel Hadrava, Ph.D.
provozní ředitel